

トンネル点検・修繕計画一覧表

令和7年4月現在

No.	路線名	トンネル名	延長 (m)	建設年	経過 年数	工法	平成30年度末 点検結果		令和6年度末 点検結果		措置後 の 健全度	修繕 完了 年度	R6以降点検計画					R6以降修繕計画					対策内容	対策金額 (千円)	備考
							点検 年度	健全度	点検 年度	健全度			●：定期点検					●：修繕							
													2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10			
1	町道東郷256号線	龍ヶ滝トンネル	67.0	1967	55	掘進	H28[2016]	Ⅲ	R5[2023]	Ⅲ					●			●			FRPシート、導水樋	13,500	R1設計済		
2	町道中村神米線	登具トンネル	92.8	1932	90	掘進	H28[2016]	Ⅱ	R2[2020]	Ⅱ			●												
3	町道代14号線	新代トンネル	305.0	1990	32	掘進	H30[2018]	Ⅲ	R5[2023]	Ⅲ					●	●		●	●	FRPシート	10,500				
4	町道卯敷線	卯敷トンネル	98.4	1909	113	掘進	H29[2017]	Ⅱ	R3[2021]	Ⅱ				●											
5	町道飯田大久線	大久トンネル	102.1	1904	118	掘進	H29[2017]	Ⅱ	R2[2020]	Ⅲ			●			●		●		充填・吹付	89,754	R6設計済			
6	町道加茂蛸木線	加茂トンネル	81.3	1916	106	掘進	R1[2019]	Ⅱ	R6[2024]	Ⅱ		●													
7	町道加茂蛸木線	神尾トンネル	98.0	1919	103	掘進	H29[2017]	Ⅱ	R4[2022]	Ⅱ				●										R1対策済み	
8	町道飯美元屋線	元屋トンネル	66.0	1984	38	掘進	H29[2017]	Ⅱ	R3[2021]	Ⅲ				●				●		FRPシート、導水樋	9,720	R5設計済			
9	町道久見20号線	久見トンネル	135.0	1991	31	山岳(NATM)	R1[2019]	Ⅲ	R6[2024]	Ⅲ		●					●			FRPシート、導水樋	11,160	R4設計済			
10	町道久見23号線	久見漁港トンネル	455.0	1999	23	山岳(NATM)	H29[2017]	Ⅱ	R4[2022]	Ⅱ				●											
11	町道北方40号線	代トンネル	101.5	1969	53	掘進	H29[2017]	Ⅱ	R4[2022]	Ⅱ				●											
12	町道久見28号線	鳥越トンネル	141.5	1979	43	掘進	R1[2019]	Ⅲ	R6[2024]	Ⅲ		●					●			FRPシート、断面修復、導水樋	12,240	R5設計済			
13	町道南方36号線	福浦トンネル	121.7	1898	124	掘進	H29[2017]	Ⅲ	H29[2017]	Ⅲ				●						未定				全面通行止め	
14	町道南方36号線	福浦第2トンネル	10.8	1898	124	掘進	H29[2017]	Ⅲ	H29[2017]	Ⅲ				●						未定				全面通行止め	
15	町道卯敷線	布施トンネル	150.0	1909	113	掘進	H29[2017]	Ⅲ	R4[2022]	Ⅲ				●				●		吹付、断面修復、導水樋	79,720	R5設計済			
16	町道中村175号線	武良トンネル	107.0	1961	61	掘進	H29[2017]	Ⅱ	R3[2021]	Ⅲ				●			●	●	FRPシート	15,500					