トンネル点検・修繕計画一覧表

令和4年3月現在

No.	路線名	トンネル名	延長（m）	建設年	経過年数	工法	平成30年度末点検結果		令和3年度末点検結果		措置後の健全度	修繕完了年度	点検計画 ●：定期点検					修繕計画 ●：修繕					対策内容	対策金額（千円）	備考
							点検年度	健全度	点検年度	健全度		修繕	H31	R2	R3	R4	R5	H31	R2	R3	R4	R5			
1	町道東郷２５６号線	龍ヶ滝トンネル	67.0	1967	55	掘進	H28	Ⅲ	H28	Ⅲ							●					●	FRPｼｰﾄ	8,000	対策検討中
2	町道中村神米線	登具トンネル	92.8	1932	90	掘進	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ				●											
3	町道代１４号線	新代トンネル	305.0	1990	32	掘進	H30	Ⅲ	H30	Ⅲ							●	●	●			●	充填、導水樋、FRPｼｰﾄ	25,000	対策工事中
4	町道卯敷線	卯敷トンネル	98.4	1909	113	掘進	H29	Ⅱ	R3	Ⅱ					●										
5	町道飯田大久線	大久トンネル	102.1	1904	118	掘進	H29	Ⅱ	R2	Ⅲ				●									FRPｼｰﾄ・充填	20,000	対策検討中（時期は未定）
6	町道加茂蛸木線	加茂トンネル	81.3	1916	106	掘進	H29	Ⅲ	R1	Ⅱ			●												
7	町道加茂蛸木線	神尾トンネル	98.0	1919	103	掘進	H29	Ⅱ	H29	Ⅱ						●		●							R1対策済み
8	町道中村１１７号線	元屋トンネル	66.0	1919	103	掘進	H29	Ⅱ	R3	Ⅲ					●								FRPｼｰﾄ	8,000	
9	町道久見２０号線	久見トンネル	135.0	1991	31	山岳（NATM）	H29	Ⅲ	R1	Ⅲ			●								●	●	導水樋・FRPｼｰﾄ	12,000	対策検討中
10	町道久見２３号線	久見漁港トンネル	455.0	1999	23	山岳（NATM）	H29	Ⅱ	H29	Ⅱ						●									
11	町道北方４０号線	代トンネル	101.5	1969	53	掘進	H29	Ⅱ	H29	Ⅱ						●									
12	町道久見２８号線	鳥越トンネル	141.5	1979	43	掘進	H29	Ⅲ	R1	Ⅲ			●									●	導水樋・FRPｼｰﾄ	12,000	対策検討中
13	町道南方３６号線	福浦トンネル	121.7	1898	124	掘進	H29	Ⅲ	H29	Ⅲ													未定		全面通行止め
14	町道南方３６号線	福浦第２トンネル	10.8	1898	124	掘進	H29	Ⅲ	H29	Ⅲ													未定		全面通行止め
15	町道卯敷線	布施トンネル	150.0	1909	113	掘進	H29	Ⅲ	H29	Ⅲ						●						●	導水樋・FRPｼｰﾄ	15,000	対策検討中
16	町道中村１７５号線	武良トンネル	107.0	1961	61	掘進	H29	Ⅱ	R3	Ⅲ					●								FRPｼｰﾄ	8,000	